

Общество с ограниченной ответственностью
«Воркутинские системы безопасности»
ИНН 1102044442/КПП 110301001
169901, г. Воркута, пер. Разъездной, д. 1 литера «Д»
Тел/Факс: 8 (82151)3-15-11, 8 921-951-01-20
E-mail: rbss2011@mail.ru

**Протокол
испытания
пожарных кранов на водоотдачу**

г. Воркута

«20» ноября 2019г.

Наименование организации-эксплуатационника: МБ ДОУ «Детский сад №41
«Белоснежка» г. Воркуты.

Наименование обслуживающей организации: ООО «ВСБ»

Комиссия в составе: Заказчик: Заведующий Миронова Т.В.

Исполнитель: представитель ООО «ВСБ» - директор Коновалов К.А., инженер Петров М.Ю.

Составили настоящий Протокол о том, что: в МБ ДОУ «Детский сад №41» г. Воркуты по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Гагарина, д.9Б, Гагарина, д.10Б, были произведены испытания противопожарных кранов в количестве 11 штук с диаметром водопровода 51 мм. С пробным давлением 2,0-13,0 кгс/см² в течении 5 минут, стволом специальным мерным СМ с насадком 22 мм с наружным осмотром.

При испытании давления и наружном осмотре выявлено следующее:

Корпус №1

№ п/п	Наименование объекта	№ пожарного крана	Статическое давление	Динамическое давление
1	1-й этаж	ПК-1	5,0	4,5
		ПК-2	5,0	4,5
2	2-й этаж	ПК-3	4,7	4,0
		ПК-4	4,7	4,0
3	3-й этаж	ПК-5	4,3	3,8
		ПК-6	4,3	3,8

Корпус №2

№ п/п	Наименование объекта	№ пожарного крана	Статическое давление	Динамическое давление
1	1-й этаж	ПК-1	5,0	4,4
		ПК-2	5,0	4,4
2	2-й этаж	ПК-3	4,6	4,0
		ПК-4	4,6	4,0
3	3-й этаж	ПК-5	4,1	3,7

Пожарные краны были проверены на работоспособность путем пуска воды. Признаны годными для дальнейшей эксплуатации до следующей проверки в мае 2020 г.

Работы были произведены в соответствии с заявкой МБ ДОУ «Детский сад №41» от 10.04.2019г.

Протокол составлен 20.11.2019 г.

Представитель исполнителя:
Директор ООО «ВСБ»


Коновалова Н.В./

Представитель заказчика:
Заведующий МБ ДОУ
«Детский сад №41»


Миронова Т.В./